

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 3»**

ООО «ЖКУ-3», 654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 8, тел./факс, 53-49-12, 53-47-60



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей компании
ООО «Жилищно-коммунальное управление -3»

Н.Д. Полынянкина

" 02 " апрель 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

ООО "КузнецкТеплоСбыт"

" 14 " 04 2026 г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. СЛУЖБЫ
ГОРДЕНОВ Я.А.
2026 г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	654038, г. Новокузнецк, пр-т Советской Армии, 12/40		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное управление-3"		
3	Год постройки	1962		
4	Теплоснабжающая организация	Общество с ограниченной ответственностью "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 17.06.2026	Новик А.А. Зам. Ген. директора ООО "ЖКУ-3", Юрков А.С. Начальник СТС ООО "АС"	ООО "АС" по договору № 36/2024 от 01.01.2024 Возместного оказания услуг и выполнения работ
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 17.06.2026		
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 17.06.2026		
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 17.06.2026		

№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	20.08.2026		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.06.2026		
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 20.08.2026	Новик А.А. Зам. Ген. директора ООО "ЖКУ-3", Карпович А.В. Начальник РСУ ООО "АС"	ООО "АС" по договору № 36/2024 от 01.01.2024 Возмездного оказания услуг и выполнения работ
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	не требуется		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Новик А.А. Зам. Ген. Директора ООО "ЖКУ-3"	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Новик А.А. Зам. Ген. Директора ООО "ЖКУ-3"	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 25.08.2026	Новик А.А. Зам. Ген. Директора ООО "ЖКУ-3"	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Новик А.А. Зам. Ген. Директора ООО "ЖКУ-3"	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 25.08.2026	Новик А.А. Зам. Ген. Директора ООО "ЖКУ-3"	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Новик А.А. Зам. Ген. Директора ООО "ЖКУ-3"	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Новик А.А. Зам. Ген. Директора ООО "ЖКУ-3"	